

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

76727851

98099556

44515343

298/ХТСК-18

23.05.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	31.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

## АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2018 г.

Смета №, 150-01-02-Р-18

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 385,566 тыс. руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР07-01-054-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 мруб.)□ СП (1338 руб.): (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,58 58 / 100	3844,65	703,06	3141,59	383,1	2230	408	1822	222	79,352 46,02	28,784 16,69



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР07-01-054-12</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,12 12 / 100	3003,5	1081,16	1922,34	224,54	360	130	230	27	113,687 13,64	16,709 2,01
3	<b>ФЕР07-01-055-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж ворот распашных с установкой столбов: металлических (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 шт	0,01 1 / 100	22270,01	13255,45	9014,56	1093,17	223	133	90	11	1358,14 13,58	82,516 0,83
13	<b>ФЕР01-01-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, группа грунтов: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	1000 м3	0,00648	2175,33		2175,33	238,95	14		14	2		17,7 0,11
14	<b>ФЕР01-01-034-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	1000 м3	0,24654	631,08		631,08	90,59	156		156	22		6,71 1,65
15	<b>ФЕР09-08-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 шт	0,06	3968,08	304,01	3430,97	281,18	238	18	206	17	35,64 2,14	22,48 1,35
16	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	0,3804	592,76				225					
17	<b>ФЕР09-08-002-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	10 шт	0,4 4 / 10	94,8	65,6	29,2	10,9	38	26	12	4	7,69 3,08	0,94 0,38
18	<b>ФССЦ-08.1.06.02-0081</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Секция заграждения (2,15 м над землей+0,5 м под землей противоподкопная панель, 3,13 м в комплекте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	шт	4	1688,67				6755					
Забор бетонный с противоподкопом														



## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ФЕР08-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	1,7	45,52	18,79	26,36	3,04	77	32	45	5	2,3 3,91	0,29 0,49
31	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	2,04	55,26				113					
32	<b>ФЕР07-01-054-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка железобетонных оград из панелей длинной: 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,58 58 / 100	4868,31	878,82	3926,99	478,87	2824	510	2278	278	99,19 57,53	35,98 20,87
33	<b>ФССЦ-04.1.02.02-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	0,261	708,91				185					
34	<b>ФССЦ-05.1.05.15-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	шт	19,31	211,82				4090					
35	<b>ФССЦ-05.1.07.13-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели оград: глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м (2м над землей + 0,5 м противопожарная панель 2,5*308*0,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	19,31	1932,3				37313					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									54841	1257	4853	588	139,9	44,38
Накладные расходы									2362					
Сметная прибыль									739					
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>440939</b>				<b>139,9</b>	<b>44,38</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									54 841,00	1257	4853	588	139,9	44,38
Накладные расходы									2 362,00					
Сметная прибыль									739,00					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого									57 942,00				139,9	44,38
Всего с учетом " СМР=7,61"									440 939,00				139,9	44,38
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									48 731,00					
Машины и механизмы									4 853,00					
ФОТ									1 845,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы								2 362,00					
	Сметная прибыль								739,00					
	Дефлятор 2,74% от 440939								12 082,00					
	Итого с учетом доп. работ и затрат								453 021,00					
	Индекс снижения сметной стоимости по договору -14,89% от 453021								-67 454,83					
	ВСЕГО по акту								385 566,17				139,9	44,38

Сдал: Директор ООО "Стройсервис"

Принял: Начальник ОКС филиала "ХТСК"

Виза: Директор СП "БТЭЦ"

Инженер 1 категории ОКС филиала "ХТСК"



Миронов Н.А.

Чиграй И.М.

Лысенко Н.В.

Четвергова О.Ю.